

Số: 92/TB-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai và xử lý các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên**

Ngày 20/4/2019, tại Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã kiểm tra thực tế tình hình đầu tư xây dựng và chủ trì cuộc họp xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. Cùng dự họp có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương: Nguyễn Hữu Duyên – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cao Văn Chiến – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Văn Hà – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Hoàng Đình Sáu – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Ngọc Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Hoàng Trung Kiên – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Trần Đức Thắng – Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, Lê Mạnh Tuyền – Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, bà Somathai Panichiewa – Giám đốc điều hành Công ty Amata Việt Nam (họp trực tuyến tại điểm cầu Thái Lan) và tập thể lãnh đạo Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe Công ty Cổ phần Đô thị Amata Hạ Long báo cáo tình hình đầu tư xây dựng và các vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên (Dự án), ý kiến tham gia của lãnh đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương dự họp, Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận quyết tâm của Công ty trong quá trình đầu tư xây dựng Dự án (đã hoàn thiện công tác rà phá bom mìn và thực hiện dọn dẹp mặt bằng, bóc đất hữu cơ với khối lượng trên 90% diện tích được bàn giao) và sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của Thị xã Quảng Yên, Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ngành trong việc hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng giai đoạn I của Dự án; tính đến ngày 20/4/2019, đã thực hiện chi trả 235,78 tỷ đồng cho 467/521 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức với tổng tiền tích bồi thường là 108,85/123,09ha (tương đương 88,43%).

2. Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 4380112185 chứng nhận lần đầu ngày 29/3/2018 do Ban Quản lý Khu kinh tế cấp, đảm bảo trong Quý I/2020 đủ điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: