

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu đất 45,5ha của Hợp tác xã Liên Vị 1 tại xã Tiên Phong, thị xã Quảng Yên

Ngày 19/02/2019, đồng chí Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu đất 45,5ha của Hợp tác xã Liên Vị 1. Tham dự có đồng chí Lê Mạnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; các thành viên Ban bảo vệ thi công để thực hiện Dự án Khu công nghiệp và Cảng Nam Tiên Phong, Đầm Nhà Mạc (theo Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã); các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã Liên Vị; Ban Quản trị Hợp tác xã Liên Vị 1.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo như sau:

I- Quan điểm chung:

Dự án Khu công nghiệp và Cảng Nam Tiên Phong có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của thị xã. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến khu đất 45,5ha do Hợp tác xã Liên Vị 1 quản lý nên tiến độ triển khai dự án đến nay đã chậm hơn 01 năm so với kế hoạch. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng khu đất 45,5ha do Hợp tác xã Liên Vị 1 quản lý để bàn giao cho chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Việc UBND thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo vệ thi công đối với khu đất 45,5ha do Hợp tác xã Liên Vị 1 quản lý là cần thiết, đảm bảo tính nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

II- Nhiệm vụ cụ thể:

1- Ban bảo vệ thi công dự án:

- Tổ chức gặp gỡ, trao đổi với Hợp tác xã Liên Vị 1 và ông Đỗ Văn Thành (là người có liên quan) để giải thích, làm rõ các quy định pháp luật về Hợp đồng thầu khoán đầm giữa ông Đỗ Văn Thành và Hợp tác xã Liên Vị 1 (có Biên bản làm việc cụ thể). Thời gian thực hiện chậm nhất ngày 21/02/2019; đồng thời tuyên truyền, vận động để ông Đỗ Văn Thành chấp hành các chủ trương, quy định của pháp luật không cản trở việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu công nghiệp và Cảng Nam Tiên Phong.

- Trong trường hợp ông Đỗ Văn Thành không đồng thuận, Ban bảo vệ thi công chủ động phối hợp với Chủ đầu tư dự án xây dựng ngay Kế hoạch, phương án để bảo vệ thi công. Thời gian bảo vệ thi công xong trước ngày **05/03/2019**.

2. Công an thị xã:

- Chủ động phối hợp với Ban bảo vệ thi công xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo vệ thi công đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

- Tổng hợp hồ sơ, báo cáo về việc triển khai kế hoạch bảo vệ thi công với cơ quan ngành dọc cấp trên theo quy định.

3. Trung tâm phát triển Quỹ đất:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất, phương án bồi thường để đối thoại khi cần thiết.

Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư dự án rà soát, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc bảo vệ thi công dự án.

4. Hợp tác xã Liên Vị 1:

Ban hành ngay Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng giao khoán thầu sản xuất đầm nuôi trồng thủy sản giữa ông Đỗ Văn Thành và Hợp tác xã Liên Vị 1; đồng thời vận động, giải thích để ông Đỗ Văn Thành hiểu, chấp hành.

5. Đề nghị Chủ đầu tư dự án (Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tiền Phong):

Chủ động phối hợp với Ban Bảo vệ thi công của thị xã trong việc thực hiện bảo vệ thi công đối với khu đất 45,5ha của Hợp tác xã Liên Vị 1; triển khai ngay việc thi công tại các khu vực đã được giải phóng mặt bằng.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thị xã:

Giám sát việc bảo vệ thi công; chủ động xây dựng Báo cáo về việc triển khai Kế hoạch bảo vệ thi công của UBND thị xã đối với cơ quan ngành dọc cấp trên để biết.

7. Yêu cầu UBND các xã: Liên Vị, Tiền Phong:

Tuyên truyền, vận động để hộ ông Đỗ Văn Thành đồng thuận, chấp hành các chủ trương, quy định của pháp luật không cản trở việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu công nghiệp và Cảng Nam Tiền Phong. Đồng thời, chủ động huy động lực lượng tham gia cùng Ban bảo vệ thi công để bảo vệ thi công dự án.

UBND thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.TU, HĐND thị xã (b/c);
- CT, PCT UBND thị xã (b/c);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Các thành viên Ban BV thi công theo QĐ số 383/QĐ-UBND;
- UBND xã: Liên Vị; Tiền Phong;
- Lưu VP HĐND và UBND thị xã.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Mạnh